

平成29年度 施策評価シート

[施策No.] 施策名		[24] 快適な都市空間と良好な都市景観の創出			主管	都市づくり部 公園課
施策の概要	長期総合計画体系	[将来像] II いきいきとした個性あるまち				
		[基本目標] II-1. 個性を活かしたまちづくりの推進				
		[小柱] (2) 快適で利用しやすいまちづくり				
	10年後のめざす姿	<ul style="list-style-type: none"> ● 緑の保全と新たな緑の創出に取り組んで、緑豊かで快適な都市空間が形成されています。 ● 区民及び来街者にとって憩いの場となるよう公園を整備し、都市の中であってやすらぎとるおいのある空間が形成されています。 ● 良好で美しい街並み形成に向けた景観まちづくりを進め、台東区の特性に合った魅力的で個性ある都市景観が形成されています。 				
	主な取り組み	① 緑に対する意識の醸成	⑥			
		② 多様な主体による緑化の推進	⑦			
③ 緑と水辺を活かした隅田公園づくり		⑧				
④ 地域ごとの特色ある公園づくり		⑨				
⑤ 景観まちづくりの推進		⑩				
* 施策を構成する行政計画事業の進捗は、裏面「行政計画事業」を参照。						
施策の執行状況	施策の指標	指標名	計画策定時 (26年度末)	目標 (36年度末)	27年度	28年度
		緑被率	12.3% (22年度)	15.0% (33年度)	—	—
		景観重要建造物の指定件数	—	累計20件	—	0件
評価結果	B	(施策の指標の実績、構成する行政計画事業の進捗・成果・課題等を踏まえて評価)				
		<p>緑に関する講習会の開催や新たな緑の下町散歩道の設定などにより、区民の緑に対する意識の醸成を図りながら、区有施設への緑のカーテンの設置だけでなく、地域全体での緑化推進に取り組んでいる。景観重要建造物・樹木については、27年度に指定方針を策定し、28年度は指定予定の所有者と協議を重ねたが、28年度中の指定には至っていない。</p> <p>道路の無電柱化と公園整備においては、行政計画事業量をすべて達成しており、特に隅田公園桜の再生事業では、調査と計画を28年度に同時に実施し、事業計画を前倒ししている。</p> <p>計画事業における目標の一部に未達成があるが、10年後のめざす姿である「緑豊かで景観を配慮した、快適で利用しやすいまちづくり」の実現には、一定の成果を上げている。</p>				
学識経験者からの意見	A 順調である					
	B 一部課題がある					
	C 課題がある					
学識経験者からの意見		<p>本施策については、緑化の手段としての「緑に対する意識の醸成」と、既存の公園を含む区有施設の改修以外には、成果が認められず、課題が多く残るものとする。</p> <p>施策の10年後のめざす姿である「緑豊かで景観を配慮した、快適で利用しやすいまちづくり」の実現には、例えば、「かっぱ橋本通り」の電柱地下化に伴って歩道の緑化を進めることや、防災まちづくり事業でもある「住まいの共同化事業」に緑の街並み形成支援として共同化による歩道上広場の創出とそこへの緑化を推進するほか、マンション等の大規模開発時に公開空地を創出してその緑化に努めるなど、民間の快適な都市空間と良好な都市景観の創出の取り組みを積極的に誘導することが望まれる。</p>				

施策を構成する行政計画事業の進捗								
	(事業No.) 行政計画事業名	所管課	現況 (26年度末)	計画事業量	年度別 事業計画	27年度	28年度	29年度 (見込み)
1	(79) 緑と水辺を活かす隅田公園づくり	公園課	山谷堀広場	整備	目標	整備	—	—
			設計		実績	整備	—	—
		公園課	桜橋耐震補強	調査・検討	目標	—	調査	検討
			—		実績	—	調査	維持修繕
		公園課	桜の更新・再生	調査・計画策定	目標	—	調査	計画策定
			—		実績	—	調査・計画策定	実施
2	(80) 特色ある公園の整備	公園課	公園整備	整備2園 (累計17園)	目標	整備1園	整備1園	—
			整備1園(累計15園)		実績	整備1園	整備1園	—
			—		目標	設計1園	設計1園	工事・設計1園
			設計1園		実績	設計1園	設計1園	工事・設計1園
			目標					
			実績					
3	(81) 無電柱化の推進	土木課	無電柱化	馬道通り 引込管路工事 電柱撤去850m かつば橋本通り 支障移設 本体工事600m 引込管路工事	目標	引込管路工事 電柱撤去500m	電柱撤去350m	—
			本体工事 500m		実績	引込管路工事 電柱撤去500m	電柱撤去350m	—
			電柱撤去 150m		目標	支障移設 本体工事300m	本体工事300m 引込管路工事	引込管路工事
			—		実績	支障移設 本体工事300m	本体工事300m 引込管路工事	引込管路工事
			目標					
			実績					
4	(82) 景観まちづくり推進	都市計画課、建築課	景観重要建造物の指定	指定方針 策定 景観重要建造物 指定	目標	策定	—	—
			—		実績	策定	—	—
			目標		—	指定	指定	
			実績		—	—	指定	
		都市計画課、建築課	景観重要樹木の指定	指定方針 策定 景観重要樹木 指定	目標	策定	—	—
			—		実績	策定	—	—
			目標		—	指定	指定	
			実績		—	—	指定	
都市計画課	重点整備計画	策定	目標	—	策定	—		
	—		実績	—	—	策定		
5	(109) 区有施設省エネ推進<再掲>	環境課	区有施設への緑のカーテンの設置	年60か所	目標	60か所	60か所	60か所
			54か所		実績	54か所	63か所	55か所
			目標					
			実績					
			目標					
			実績					
6	(117) 地域緑化推進<再掲>	環境課	緑の下町散歩道の設定	3ルート (累計5ルート)	目標	1ルート (累計3ルート)	1ルート (累計4ルート)	1ルート (累計5ルート)
			1ルート(累計2ルート)		実績	1ルート (累計3ルート)	1ルート (累計4ルート)	1ルート (累計5ルート)
		環境課	緑に関する講習会等	53回	目標	17回	18回	18回
			13回		実績	17回	18回	18回
		環境課	保護樹木指定	推進	目標	推進	推進	推進
			推進		実績	推進	推進	推進
		環境課	新たな緑化制度	検討・モデル実施	目標	検討	検討	モデル実施
			—		実績	検討	検討	実施