

## 田原小学校及び田原幼稚園大規模改修について

### 1 概要

田原小学校及び田原幼稚園大規模改修については、校庭に仮設校舎を建設し工事を行う予定であったが、令和5年5月の新型コロナ5類移行による制限緩和後の建設需要の復調に加え、大阪万博や令和6年1月に発生した能登半島地震等の影響による建設業界における資材や人材の不足により、仮設校舎借上契約の入札を3度行うもすべて不調となった。

こうした状況はしばらく続く可能性が高いことから、現在の大規模改修計画を見直し、仮設校舎の借上は行わず、夏季休業期間を中心に改修を実施することによって、施設の老朽化対策を行う。なお、来年度の夏の暑さ対策として、空調設備については、今年度より先行して工事を行うこととする。

### 2 変更内容

(現行計画)

令和6年6月～令和7年7月	図面・計画通知作成、事前調整 仮設校舎建設工事
令和7年8月～令和8年7月	仮設校舎への移転作業 本校舎大規模改修工事（第1工区）
令和8年8月～令和9年3月	本校舎大規模改修工事（第2工区）
令和9年4月～令和10年3月	仮設校舎解体、環境整備工事

(変更後案)

令和6年度～令和7年度	空調設備工事
令和7年度	工事計画再設計 体育館・校庭照明LED化工事
令和8年度～令和12年度	大規模改修工事

3 補正予算額（案）  
17,900,000円

債務負担行為（追加）

事 項	期 間	限度額
田原小学校大規模改修（普通教室系統空調設備更新工事）	令和7年度	27,068千円

債務負担行為（廃止）

事 項	期 間	限度額
田原小学校（田原幼稚園併設）大規模改修（仮設校舎借上げ）	令和6年度～令和8年度	539,000千円

4 今後の予定

令和7年3月～令和7年6月	空調設備工事
令和7年5月～令和8年3月	大規模改修再設計
令和7年7月～令和7年8月	体育館・校庭照明LED化工事