

平成29年度 事務事業評価シート

事務事業の概要	事務事業名	玉姫こどもクラブ大規模改修					所管	教育委員会 庶務課		
	行政計画	事業NO.	242	計画事業名	区有施設の老朽化対策		事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進 [小 柱] [施 策]								[事業開始]
	根拠法令等	条例・規則	[法令等名]	東京都児童福祉施設の設置及び運営の基準に関する条例						
	事業対象	直接的な対象:玉姫こどもクラブ 最終的な対象:玉姫こどもクラブ登録児童								
	事業目的	施設の耐震化及び老朽が進む建築・設備等の更新を行うことにより、児童の安全確保と機能向上を図る。								
	事業内容	都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせ、こどもクラブ部分の耐震工事と大規模改修工事を効率的に実施する。 平成28年3月 仮クラブ移転 28年度 実施設計、耐震工事(都) 29年度 改修工事 平成30年3月 工事完了(予定)								
	委託の有無	全部委託	委託内容		大規模改修工事実施設計業務					
補助金の有無	国・都									
事務事業の実績	種 別	指標の名称	(単位)	目標値 (30年度)	26年度	27年度	28年度			
	活動指標	設計・工事(改修工事面積)	m ²	57	-	仮施設移転	実施設計			
	成果指標	工事進捗率	%	100	-	0	0			
	決算額 (単位:千円)				-	9,805	4,380			
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)			-	1,180	1,783			
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)			-	535	3,559			
		その他のコスト(扶助費・補助費など)			-	173	822			
		総経費			-	1,888	6,164			
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)			-	0	0			
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)			-	344	2,121			
一般財源(区負担額)			-	1,544	4,043					
前回評価から改善した事項	なし									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	4	都営清川二丁目アパートに併設する玉姫こどもクラブは竣工から45年が経過し、老朽化が進んでいる。また旧耐震基準で建築された建物であり、耐震補強を含めた大規模改修工事を行う必要がある。							
	効率性	3	都が実施する都営清川二丁目アパートの耐震工事に合わせて改修工事を行うことにより、期間の短縮及び経費の節減が図られている。							
	手段の適切性	4	都営住宅に併設しているため、都の工事と一体的に実施していくことが適切である。							
	目的達成度	2	都の再調査が必要となったため、調査結果をもとにスケジュールを再設定する必要がある。							
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)						評価結果	今後の方向性	拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了		
耐震・改修工事の実施により、児童の安全確保及び機能向上が図られる。							維持			