

平成30年度 事務事業評価シート

事務事業名		旧東京音楽学校奏楽堂改修				所管	文化産業観光部 文化振興課			
事務事業の概要	行政計画	事業NO.	52	計画事業名	旧東京音楽学校奏楽堂の保全		事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標] I-3. 文化が息づく豊かな生活の創出						[事業開始] 平成24年度		
		[小 柱] (1)文化の継承と発展						[終了予定] 平成30年度		
		[施 策] ①地域文化の保存と継承								
	根拠法令等	要綱	〔法令等名〕		重文 旧東京音楽学校奏楽堂修理委員会設置要綱					
	事業対象	直接の対象 : 区民をはじめ、広く一般 最終的な対象 : 同上								
	事業目的	重要文化財である旧東京音楽学校奏楽堂を今後も「生きた文化財」として活用するために保存活用工事を行い、奏楽堂の文化財的価値を保存し後世へ継承していく。								
事業内容 [29年度]	<ul style="list-style-type: none"> ・保存活用工事（建築：平成27年12月～／設備：平成28年5月～／環境整備：平成29年12月～） ・工事設計監理委託（建築：平成27年8月～／設備：平成28年5月～／環境整備：平成29年11月～） ・パイプオルガン修理委託（平成28年4月～） ・保存活用工事及びパイプオルガン修理に伴う検討・調整（修理委員会1回、工事定例会22回） ・リニューアルオープンに向けた記念式典・事業や再開館後の運営等の検討 									
	委託の有無	一部委託	委託内容		<ul style="list-style-type: none"> ・保存活用工事設計監理業務委託（建築工事、設備工事、環境整備工事） ・パイプオルガン修理委託 ・工事説明パネル制作委託 					
	補助金の有無	国・都								
事務事業の実績	種 別	指標の名称		単位	31年度 目標値	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績 目標値 達成率		
	活動指標	保存活用工事（建築）出来高率		%	—	1.0	53.0	98.0	100.0	98.0%
					—	設計・工事	工事	工事	工事	—
	成果指標									
	決算額（単位：千円）					27年度	28年度	29年度		
	事務事業コスト (単位：千円)	人にかかるコスト（人件費など）				13,535	143,531	321,514		
		物にかかるコスト（物件費・維持補修費）				7,619	5,796	8,715		
		その他のコスト（扶助費・補助費など）				11,182	32,983	30,590		
		総経費				2,354	110,548	290,924		
	財源項目 (単位：千円)	受益者負担額（使用料・手数料・負担金など）				0	0	0		
その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など）				4,572	58,890	121,758				
一般財源（区負担額）				16,583	90,437	208,471				
前回評価から29年度に改善した事項	平成27年度から保存活用工事を引き続き実施し、平成29年12月には環境整備工事に着手した。また、文化財工事や奏楽堂に対する理解を深めていただくために、工事を説明するパネルやチラシを作成し、広く周知を行った。									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	1	今後も「生きた文化財」として保存・活用するための保存活用工事は計画どおりに進んでおり、平成30年11月の再開館及び記念事業の実施をもって完了予定である。							
	効率性	3	本事業は、平成26年度までに策定した保存活用計画と工事基本計画に基づいて工事を進めており、また、国、都からの補助金を最大限に活用しながら効率的に実施している。							
	手段の適切性	4	重要文化財建造物としての価値を維持していくため、学識経験者や専門家からなる「重文旧東京音楽学校奏楽堂修理委員会」を設置し、保存活用計画及び工事基本計画に基づき事業を適切に実施している。							
目的達成度	3	平成28年度の工事過程において外壁を解体したところ、新たに破損箇所などが発見されたため、追加工事及び3ヶ月の工期延長の必要が生じたが、その他においては計画通り工事を進めることができた。								
[総合評価] ※上記4つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。						今後の方向性				
奏楽堂の文化財的価値を後世へ継承していくための保存活用工事は、計画どおり完了し、平成30年11月にリニューアルオープンを迎える予定であるため、本事業については終了するものである。						廃止・終了		拡大改善維持縮小 廃止・終了		