

平成30年度 事務事業評価シート

事務事業名		黒門小学校大規模改修				所管	教育委員会 庶務課			
事務事業の概要	行政計画	事業NO.	249	計画事業名	区有施設の老朽化対策		事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標] IV-2. 行政経営の推進					[事業開始] 平成27年度			
		[小 柱]					[終了予定] 平成30年度			
		[施 策]								
	根拠法令等	その他		[法令等名]	なし					
	事業対象	直接の対象 : 台東区立黒門小学校 最終的な対象 : 黒門小学校在学児童								
	事業目的	区有施設保全計画に基づき、老朽化が進む黒門小学校の内壁・外壁改修をはじめ、電気・給排水・空調等の基幹系設備の更新を行うことにより、児童の多様な学習空間等の質的な機能向上を図る。								
事業内容 [29年度]	電気・空調・給排水等の基幹設備の更新を図るとともに、震災復興小学校としての歴史的・文化的価値の保存にも配慮した教育環境の整備を行う。 平成27年度 黒門小学校大規模改修実施設計 平成28年7月～31年3月 黒門小学校大規模改修工事									
委託の有無	一部委託		委託内容	教職員LANシステム接続、パソコン機器類移設等業務						
補助金の有無	なし									
事務事業の実績	種 別	指標の名称		単位	31年度 目標値	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績 目標値 達成率		
	活動指標	工事(改修工事面積)		㎡	—	実施設計	942	4,200	3,142	133.7%
		工事進捗率		%	—	—	18.0	66.0	59.0	111.9%
	決算額 (単位:千円)					27年度		28年度		29年度
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)				16,459		361,474		548,306
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				5,752		4,548		4,327
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				16,459		2,375		57,897
		総経費				0		359,100		490,409
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				22,211		366,023		552,633
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				0		0		0
一般財源(区負担額)				0		209,131		290,000		
前回評価から29年度に改善した事項	なし									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	1	区の責務として施設を保全すべく本事業で教育環境の整備を進めてきたが、計画どおり平成30年度で事業終了となる。							
	効率性	3	平成29年度は改修面積が増えたためコストは増加しているが、施設の劣化状況・学校要望等を考慮して工事の優先順位を設定することで、経費節減に努めている。							
	手段の適切性	4	振動・粉じん対策や、音の大きい工事に最大限配慮するため、施工業者と定期的に学校行事を確認し、工事を監理している。また、歴史的・文化的価値に係る独特の意匠選定にあたっては、学校・PTA、地域関係者の意見も参考に工事を進めている。							
目的達成度	4	1期工事(体育館棟・校舎棟屋上)及び2期工事(校舎棟西半分)については完了している。また、仮設校舎も整備が完了するなど計画どおりに進んでいる。								
[総合評価] ※上記4つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。						今後の方向性				
平成29年度は計画どおり2期工事を進めることができ、内外装改修、給排水等基幹設備の更新、消防法上必置となる防火扉設置、バリアフリーへの対応を図った。30年度で大規模改修全体の工事は、計画どおり終了となる。						廃止・終了		拡大改善維持縮小 廃止・終了		