

平成30年度 事務事業評価シート

事務事業名		蔵前小学校改築				所管	教育委員会 庶務課			
事務事業の概要	行政計画	事業NO.	235	計画事業名	蔵前小学校改築	事業の開始・終了年度				
	長期総合計画体系	[基本目標] Ⅲ-2. 次の世代の育成				[事業開始] 平成28年度				
		[小 柱] (3) 社会を生き抜く力を育てる教育の推進				[終了予定] 平成30年度				
		[施 策] ⑤教育環境の整備								
	根拠法令等	その他		[法令等名]	なし					
	事業対象	直接の対象 : 台東区立蔵前小学校 最終的な対象 : 蔵前小学校在学児童								
	事業目的	区南部地域の年少人口は増加傾向にあり、蔵前小学校は学齢簿人口及び区の「人口ビジョン」の推計から判断しても既存施設に教室を確保していくことは限界である。そのため、蔵前小学校の教室不足を解消し、安全で良好な教育環境を提供する。								
事業内容 [29年度]	現校舎を改築し、将来の教室需要に的確に対応するとともに、多様な学習・指導方法に柔軟に応えられる教育環境を整備する。 平成28年9月～平成29年6月 解体工事 平成29年7月～平成30年12月 改築工事 ※仮校舎(旧柳北小学校):平成28年9月～平成31年1月(予定)									
委託の有無	一部委託		委託内容		工事監理委託業務					
補助金の有無	国									
事務事業の実績	種 別	指標の名称		単位	31年度 目標値	27年度 実績	28年度 実績	29年度 実績 目標値 達成率		
	活動指標	工事(改築工事面積)		m <sup>2</sup>	-	設計	設計・解体工事	2,694	-	-
		工事進捗率		%	-	設計	設計・解体工事	30.0	-	-
	決算額 (単位:千円)					27年度		28年度		29年度
	事務事業コスト (単位:千円)	人にかかるコスト(人件費など)				-	-	173,337	1,481,689	
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				-	-	5,885	4,693	
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				-	-	73,337	23,657	
		総経費				-	-	100,000	1,458,032	
	財源項目 (単位:千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				-	-	0	0	
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				-	-	0	949,314	
一般財源(区負担額)				-	-	179,222	537,068			
前回評価から29年度に改善した事項	なし									
評価の視点	評価	評価の理由								
	必要性	1	区の責務として児童数増加に対応すべく本事業で教育環境の整備を進めてきたが、計画どおり平成30年度で事業終了となる。							
	効率性	3	平成29年度は改築工事のため、コストは大幅に増加しているが、学校要望等を考慮しながら工事の優先順位を判断のうえ、経費節減に努めている。							
	手段の適切性	4	粉じん・振動や、音の大きな工事のため、近隣には事前に看板や直接訪問して工程の説明を行うなど、十分な配慮を行っている。また、仮校舎に移転しての工事のため、児童の安全対策に配慮せず工事監理に集中し施工できている。							
目的達成度	4	計画どおりに工事を進めることができています。								
[総合評価] ※上記4つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。						今後の方向性				
蔵前小学校区域の流入人口増加に伴う児童数の増に対応すべく、本事業を進めてきたが、計画どおり平成30年度で工事は終了予定である。						廃止・終了		拡大改善維持縮小 廃止・終了		